

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業		
事業完了日		平成22年11月29日		
総事業費	152,694千円	交付金額	50,598千円	
整備対象地域	古殿町全域			
事業の内容				
○事業目的				
<p>・古殿町では電気通信事業者によりADSLサービスが提供されているが、交換局からの距離による制約から十分な速度が確保可能な地域は一部に限られており、町内全域においてその恩恵を享受できていない状況にある。一方、FTTHサービスについても電気通信事業者に対し整備要望を行っているが、採算の見込が厳しい等の事情によりその実現には至っていない。町民からは、整備を要望する声が多く寄せられている。そのため、本事業において古殿町が町内全域に光ファイバー網を整備し、その後IRU契約により電気通信事業者に貸し出すことでインターネット接続サービスの提供を受け、町内のいずれかの地域においてもインターネットを活用したビジネスチャンスの拡大等による産業振興、各家庭での教育環境の充実等、地域間の情報格差の是正と地域の活性化を図る。</p>				
○事業の概要				
<p>・町内全域にケーブル総延長147kmの光ファイバー網を整備し、IRU方式により電気通信事業者に貸し出すサービスを提供する。</p>				
サービス開始日	平成22年12月1日			
サービス形態	公設民営(IRU)			
契約先	NTT東日本株式会社			
整備計画時の目標			実績	
	初年度	最終	H23年度末	H27年度末
整備地域の世帯数	1804	1804	1795	1758
加入世帯数	250	400	516	868
加入率(%)	13.9%	22.2%	28.7%	49.4%
評価及び課題	<p>○評価</p> <p>・加入率が49%となり、インターネット接続環境が十分に整備されたことを受けて住民の利便性向上につながり、本事業をもって地域間の情報格差が是正され、地域の活性化が図られた。</p> <p>○課題</p> <p>・高齢化の進行による加入率への影響(加入者増加が見込めない等)</p>			